جدول تقييم العروض الفنية للشركات المقدمة

البنود المطلوبة			شركة الحسواني				شركة نظم المعلومات المتطورة				شركة TEO بوغوصيان			
			5 Ton		7 Ton		5 Ton		7 Ton		5 Ton		7 Ton	
#	مواصفات الجهاز	علامة المواصفة	المواصفة المقدمة	العلامة	المواصفة المقدمة	العلامة	المواصفة المقدمة	العلامة	المواصفة المقدمة	العلامة	المواصفة المقدمة	العلامة	المواصفة المقدمة	العلامة
1	يجب أن يكون من النوع CRAC	شرط رفض	CRAC	مقبول	CRAC	مقبول	CRAC	مقبول	CRAC	مقبول	CRAC	مقبول	CRAC	مقبول
2	قابل للعمل دون انقطاع 24/7	5	قابل على مسؤولية المتعهد	3	قابل على مسؤولية المتعهد	3	قابل على مسؤولية المتعهد	3	قابل على مسؤولية المتعهد	3	قابل	5	قابل	5
3	لا يقل تدفق الهواء عن 5600 m3/h	5	3888	رفض	5616	4	7000	5	7000	5	5200	رفض	7400	5
4	لا تزيد أبعاد الجهاز المقدم (W x D x H) 850x900x2000 mm .	5	675x675x1980	5	675x875x1980	5	860x880x1990	2	860x880x1990	2	950x890x1980	2	950x890x1980	2
5	أن لا يقل مردود الطاقة (Net sensible EER) عن 2.8 ويفضل الأعلى.	4	3.5	4	3.6	4	3.14	3	3.14	3	3.85	4	3.55	4
6	أن تكون الأجهزة المقدمة قابلة للربط مع بعضها	5	قابل	5	قابل ل 12 وحدة	5	قابل على مسؤولية المتعهد بدون إضافات	3	قابل على مسؤولية المتعهد بدون إضافات	3	قابل ل 20 وحدة	5	قابل ل 20 وحدة	5
7	أن يكون جهد العمل للأجهزة المقدمة 3ph /50 Hz 380V مع سماحية تغير في الجهد 5%.	5	400/3+N/50	3	400/3+N/50 محقق على كفالة المتعهد وليس بالكاتالوك	3	قابل على مسؤولية المتعهد	3	قابل على مسؤولية المتعهد	3	قابل 415V / 3ph / 50Hz; N; PE – 380 10% –+	5	قابل 415V / 3ph / 50Hz; N; PE – 380 10% –+	5
8	أن يجهز كل مكيف بتمامات للربط مع لوحة إنذار من الحريق	3	محقق على كفالة المتعهد وليس بالكاتالوك	1.5	محقق على كفالة المتعهد وليس بالكاتالوك	1.5	قابل على مسؤولية المتعهد	1.5	قابل على مسؤولية المتعهد	1.5	قابل على مسؤولية المتعهد	1.5	قابل على مسؤولية المتعهد	1.5
9	يفضل أن يكون جهاز التكييف يدعم إمكانية ربط مراوح القطعة الداخلية على وحدة عدم انقطاع القدرة (UPS).	3	قابل	1.5	محقق على كفالة المتعهد وليس بالكاتالوك	1.5	قابل على مسؤولية المتعهد	1.5	قابل على مسؤولية المتعهد	1.5	غير قابل	0	غير قابل	0
10	تقديم وتركيب مصيدة نوع P TRAP عند ربط المواسير النحاسية على التجهيزة الداخلية.	0	مطلوب تعهد عند التركيب	0	مطلوب تعهد عند التركيب	0	تعهد عند التركيب	0	تعهد عند التركيب	0	تعهد عند التركيب	0	تعهد عند التركيب	0
11	تقديم وتركيب مصيدة نوع OIL TRAP عند ربط المواسير النحاسية بين التجهيزة الداخلية والخارجية في حال زاد الإرتفاع الشاقولي بين القطعتين عن 5 متر.	0	مطلوب تعهد عند التركيب	0	مطلوب تعهد عند التركيب	0	تعهد عند التركيب	0	تعهد عند التركيب	0	تعهد عند التركيب	0	تعهد عند التركيب	0
12	استطاعة الجهاز 5 طن تبريدي ما يعادل (Net sensible cooling capacity) 17.5kw عند درجة حرارة خارجية 40 Co.	10	17.8 مراسلة المتعهد لتحديد الاستطاعة عند اي درجة حرارة داخلية وخارجية	8	عند درجة حرارة خارجية 46 ، وداخلية 22 ، تصبح الاستطاعات: استطاعة التبريد الكلية 23.6 كيلو واط الاستطاعة المحسوسة 22.9 كيلو واط	10	عند درجة حرارة خارجية 45 و داخلية 24 تكون 25.7 عند درجة حرارة خارجية 46 و داخلية 22 تكون 23.2	9	عند درجة حرارة خارجية 45 و داخلية 24 تكون 25.7 عند درجة حرارة خارجية 46 و داخلية 22 تكون 23.2	9	عند درجة حرارة خارجية 40 و داخلية 26 تكون 18 عند درجة حرارة خارجية 46 و داخلية 26 تكون 17.5	10	عند درجة حرارة خارجية 40 و داخلية 26 تكون 24.7 عند درجة حرارة خارجية 46 و داخلية 26 تكون 23.8	9
13	يجب أن يكون بلد المنشأ ذو صناعة أوربية	3	ايطالي المنشأ	3	ايطالي المنشأ	3	أوروبي المنشأ Coplande	3	أوروبي المنشأ Coplande	3	أوروبي المنشأ Coplande	3	أوروبي المنشأ Coplande	3
14	الجهاز المقدم ذو دفع هواء علوي.	شرط رفض	محقق	مقبول	محقق	مقبول	محقق بعد المراسلة	مقبول	محقق بعد المراسلة	مقبول	محقق	مقبول	محقق	مقبول
15	المروحة الداخلية من نوع EC Fan.	3	EC INVERTER Fans	3	EC INVERTER Fans	3	بلد المنشأ الماني EC INVERTER Fans	3	المانية المنشأ EC INVERTER Fans	3	دون ذكر بلد المنشأ EC INVERTER Fans	2	دون ذكر بلد المنشأ EC INVERTER Fans	2
16	مفتاح ضغط تناسبي للمروحة.	2	مزود	2	مزود	2	مزود	2	مزود	2	مزود	2	مزود	2
17	مفتاح ضغط تناسبي للفلتر .	2	مزود	2	مزود	2	مزود	2	مزود	2	مزود	2	مزود	2
18	صمام تمدد الكتروني.	2	مزود	2	مزود	2	مزود أميركي المنشأ	2	مزود أميركي المنشأ	2	مزود	2	مزود	2
19	مفتاح ضغط عالي مع إعادة ضبط يدوي.	2	مزود	2	مزود	2	مزود	2	مزود	2	مزود	2	مزود	2
20	مفتاح ضغط منخفض مع إعادة ضبط أوتوماتيكي.	2	مزود	2	مزود	2	مزود	2	مزود	2	مزود	2	مزود	2
21	الجهاز قابل ليتضمن مرطبة لرفع الرطوبة في حال انخفاضها.	3	مزود بمرطبة بخار لرفع الرطوبة أوروبية	3	مزود بمرطبة بخار لرفع الرطوبة أوروبية	3	مزود بمرطبة مائية ولكن من دون تحديد النوع والمواصفات	1	مزود بمرطبة مائية ولكن من دون تحديد النوع والمواصفات	1	مزود بمرطبة مائية Steam Humidifier 8 kghr ولكن من دون تحديد بلد المنشأ والشركة الصانعة	2	مزود بمرطبة مائية Steam Humidifier 8 kghr ولكن من دون تحديد بلد المنشأ والشركة الصانعة	2
22	الجهاز يحتوي على آلية لإزالة الرطوبة (التجفيف Dehumidification) بحيث تعمل على تخفيض الرطوبة في الجو الداخلي، وتتضمن وشيعة تسخين مع صمام سلونويد من صناعة إحدى الشركات العالمية المختصة بمجال التكييف.	3	وشيعة تسخين أوروبية المنشأ	3	وشيعة تسخين أوروبية المنشأ	3	مزود بآلية تجفيف وصمام سلونويد من صناعة شركة GMC الإيطالية	3	مزود بآلية تجفيف وصمام سلونويد من صناعة شركة GMC الإيطالية	3	مزود بآلية تجفيف Electric reheat 6 Kw ولكن من دون تحديد بلد المنشأ والشركة الصانعة	2	مزود بآلية تجفيف Electric reheat 6 Kw ولكن من دون تحديد بلد المنشأ والشركة الصانعة	2

جدول تقييم العروض الفنية للشركات المقدمة

البنود المطلوبة			شركة الحسواني				شركة نظم المعلومات المتطورة				شركة TEO بوغوصيان			
#	مواصفات الجهاز	علامة المواصفة	5 Ton		7 Ton		5 Ton		7 Ton		5 Ton		7 Ton	
			المواصفة المقدمة	العلامة	المواصفة المقدمة	العلامة	المواصفة المقدمة	العلامة	المواصفة المقدمة	العلامة	المواصفة المقدمة	العلامة	المواصفة المقدمة	العلامة
23	إمكانية ربط الجهاز على نظام BMS.	2	قابل للربط على نظام BMS	1	قابل للربط على نظام BMS	1	الأجهزة متضمنة كرت BMS من دون مواصفات للكرت	1.5	الأجهزة متضمنة كرت BMS	1.5	الأجهزة متضمنة كرت BMS من دون مواصفات للكرت	1.5	الأجهزة متضمنة كرت BMS من دون مواصفات للكرت	1.5
24	حمايات كهربائية ضد انقطاع الفاز وتغير الفولت.	3	الأجهزة متضمنة حماية انقطاع فاز وتغير الفولت على كفالة المتعهد	2	الأجهزة متضمنة حماية انقطاع فاز وتغير الفولت على كفالة المتعهد	2	الأجهزة متضمنة حماية انقطاع فاز وتغير الفولت على كفالة المتعهد	2	الأجهزة متضمنة حماية انقطاع فاز وتغير الفولت على كفالة المتعهد	2	الأجهزة متضمنة حماية انقطاع فاز وتغير الفولت	3	الأجهزة متضمنة حماية انقطاع فاز وتغير الفولت	3
25	وحدة تكثيف خارجية منفصلة.	شرط رفض	مزود	مقبول	مزود	مقبول	مزود منشا المانيا	مقبول	مزود منشا المانيا	مقبول	مزود منشا المانيا	مقبول	مزود منشا المانيا	مقبول
26	المراوح الخارجية مزودة بنظام للتحكم بالسرعة.	3	مزود	2	مزود	2	مزود بلد المنشأ المانيا	3	مزود بلد المنشأ المانيا	3	مزود على كفالة المتعهد	2	مزود على كفالة المتعهد	2
27	المبادلات الحرارية للقطعتين الداخلية والخارجية مطلية بمادة خاصة للحماية من العوامل الخارجية وبخاصة الطقس الرطب.	3	محقق	2	محقق	2	محقق	2	محقق	2	محقق على كفالة المتعهد	2	محقق على كفالة المتعهد	2
28	سنة الصنع بقص سنة طلب العرض.	شرط رفض	محقق	مقبول	محقق	مقبول	محقق بعد المراسلة على ان يلتزم المتعهد بكامل الشروط السابقة وتبديل الضاغط	مقبول	محقق بعد المراسلة على ان يلتزم المتعهد بكامل الشروط السابقة وتبديل الضاغط	مقبول	محقق	مقبول	محقق	مقبول
29	يجب أن يتحمل الجهاز المقدم درجات حرارة تصل حتى 46 C صيفاً.	5	محقق 46	4	محقق 46	4	محقق 46	4	محقق 46	4	محقق 56	5	محقق 56	5
30	الأنابيب النحاسية التي ستركب يجب أن تكون محققة للمواصفة العالمية (ASTMB280) وأن تكون الأنابيب من فئة (L) وبفضل الجنوب افريقي، وتقدم مع العزل وكبل التحكم وجميع الاكسسوارات اللازمة لعملية التركيب.	4	يلتزم عند التركيب	2	يلتزم عند التركيب	2	الأنابيب النحاسية محققة للمواصفة ASTMB208 صناعة كوريا حسب ما هو متوفر بالسوق المحلية	3	الأنابيب النحاسية محققة للمواصفة ASTMB208 صناعة كوريا حسب ما هو متوفر بالسوق المحلية	3	الأنابيب النحاسية محققة للمواصفة ASTMB208 دون ذكر بلد المنشأ	3	الأنابيب النحاسية محققة للمواصفة ASTMB208 دون ذكر بلد المنشأ	3
31	تقديم آلية لتوجيه الهواء داخل غرفة البيانات بما يراه مناسبا وفقاً لزيارة الموقع.	5	تم ارسال مخططات والحل يؤمن وثوقية جزئية في حال تعطل أحد المكيفات عن العمل	4	تم ارسال مخططات والحل يؤمن وثوقية جزئية في حال تعطل أحد المكيفات عن العمل	4	تم ارسال مخططات ولكن الحل المقدم لايؤمن الوثوقية في حال تعطل أحد المكيفات عن العمل	3	تم ارسال مخططات ولكن الحل المقدم لايؤمن الوثوقية في حال تعطل أحد المكيفات عن العمل	3	تم ارسال مخططات ولكن الحل المقدم لايؤمن الوثوقية في حال تعطل أحد المكيفات عن العمل	3	تم ارسال مخططات ولكن الحل المقدم لايؤمن الوثوقية في حال تعطل أحد المكيفات عن العمل	3
32	سمعة الشركة الصانعة والمنفذة	8		8		8	الشركة جديدة في السوق السورية ولم ترفق مشاريع مشابهة منفذة	2	الشركة جديدة في السوق السورية ولم ترفق مشاريع مشابهة منفذة	2		8		8
	المجموع الكلي للعلامة الفنية	**100**		**مرفوض**		**84**		**71.5**		**71.5**		**مرفوض**		**83**

بعد الاطلاع على العروض الفنية الخاصه بتقديم وتركيب أجهزة تكييف دقيقه لزوم غرف البيانات في فرعي دمشق وطرطوس تبين نتيجة الدراسه مايلي:

١. عدد العروض المقدمة أربعة وهي من شركة الحسواني– شركة نظم المعلومات المتطورة – شركة الزعيم – شركة TEO بوغوصيان.

٢. تم رفض عرض شركه الزعيم فنيا لعدم تحقيقها بند اتجاه دفع الهواء بشكل علوي.

٣. نتيجه للدراسه الفنيه تبين أن عرض شركه الحسواني للمكيفات ذات الاستطاعه 7 طون تبريدي هو العرض الأفضل فنيا كما هو مبين في الجدول.

بناء على ما تقدم فإننا نوافق على العرض الفني المقدم من قبل شركه الحسواني للمكيفات ذات الاستطاعة 7 طون.